



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL
CÂMARA - RS _ SECRETARIA PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO _ SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação em Blocos de Concreto na Zona Urbana do Município de General Câmara - RS

Local: Rua Venâncio Aires

Município: General Câmara / RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO _ PRAZO DE EXECUÇÃO - 90 Dias						TOTAL ACUMULADO
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 17.350,17	4,00%	R\$ 188.265,50	#####	R\$ 262.411,50	55,00%	R\$ 468.027,17
1.1	Administração local de obra	R\$737,23	4	R\$7.556,60	15	R\$10.136,90	28	R\$18.430,73
1.2	Mobilização, Serviços iniciais e terraplenagem	R\$11.586,86	40	R\$17.380,28	60			R\$28.967,14
1.3	Drenagens pluviais	R\$5.026,09	20	R\$10.052,18	40	R\$10.052,18	40	R\$25.130,44
1.4	Pavimentação com blocos de concreto			R\$153.276,44	10	R\$229.914,66	30	R\$383.191,10
1.5	Desmobilização, Sinalização e serviços finais					R\$12.307,76	100	R\$12.307,76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Execução de recapeamento com CBUQ na Rua Visconde de Itaboraí. Área = 5000 m².

Local: Rua Visconde de Itaboraí

Município: General Câmara / RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	RECAPEAMENTO COM CBUQ _ PRAZO DE EXECUÇÃO - 90 Dias						TOTAL ACUMULADO
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	
2	TOTAL GERAL DA OBRA	R\$ 93.806,02	#####	R\$ 363.784,98	#####	R\$ 178.381,99	28,05%	R\$ 635.972,99
2.1.3	Administração local de obra	R\$1.664,56	11	R\$9.079,42	60	R\$4.388,39	29	R\$15.132,36
2.1	Serviços iniciais e regularização	R\$78.660,04	82					R\$78.660,04
2.2	Drenagens pluviais	R\$13.481,42	100					R\$13.481,42
2.3	Recapeamento com CBUQ			R\$354.705,56	70	R\$152.016,67	30	R\$506.722,22
2.4	Sinalização e serviços finais					R\$21.976,93	100	R\$21.976,93